

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA: Adequação de Laboratórios
BDI: 24,93%
Área Construída: 223,06 m²
Local: IFC - Campus Cdia/SC
Resp. Técnico: Gerson Magarinos



ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO			TOTAL
		0 - 30 DIAS	30 - 60 DIAS	60 - 90 DIAS	
01	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%			1.393,66
		1.393,66			
02	COBERTURA	100,00%			27.318,43
		27.318,43			
03	ALVENARIA, VEDAÇÃO E DIVISÓRIAS	13,00%	87,00%		13.290,15
		1.727,72	11.562,43		
04	PISOS		100,00%		18.348,09
			18.348,09		
05	REVESTIMENTOS		100,00%		1.839,52
			1.839,52		
06	ESQUADRIAS		100,00%		28.065,90
			28.065,90		
07	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		30,00%	70,00%	25.309,50
			7.592,85	17.716,65	
08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		100,00%		37.255,07
			37.255,07		
09	INSTALAÇÕES DE COMBATE Á INCÊNDIO	10,00%	40,00%	50,00%	8.804,14
		880,41	3.521,65	4.402,07	
10	PINTURA	10,00%	40,00%	50,00%	16.699,81
		1.669,98	6.679,93	8.349,91	
11	BANCADAS			100,00%	21.769,55
				21.769,55	
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			100,00%	2.830,40
				2.830,40	
TOTAL GERAL		16,26%	56,61%	27,14%	R\$ 202.924,22
		32.990,20	114.865,44	55.068,58	

Concórdia SC, Julho/2017.

Gerson Renato Magarinos
 Eng. Civil - CREA/SC 025924-0